

VII. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH
§6050 i §6060

Tabela Nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	Realizacja zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	726 000	678 241	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 000	678 241	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	726 000	678 241	
						Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą był Waldemar Skaskiewicz Firma TUNEL Waldemar Skaskiewicz ul. J. Lambora 6 66-400 Gorzów Wlkp Wykonano następujący zakres prac: Sieć wodociągowa wraz z osprzętem: PCW 110 mm – 2.982,00 mb. PCW 90 mm - 1.290,00 mb PE 63 mm - 98,00 mb PE 50 mm - 113,00 mb PE 40 mm - 632,00 mb PE 32 mm - 216,00 mb Termin zakończenia 31.03.2012r.
			1. Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki i Zbrojewo	210 000	203 312	
						Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą był Zakład Instalacyjno-Budowlany Danuta Kowalik ul. Koszalińska 74A/7 Szczecinek. Wykonano następujący zakres prac: Przeponownie ścieków z osprzętem - 3 kpl Sieć kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - 1.270 mb PE 90 mm - 3.490 mb. Termin zakończenia 31.03.2012r.
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko -Woliczno	350 000	330 519	
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe	30 000	20 910	

				<p>Złocienicka 22a.</p> <p>Wykonano następujący zakres prac:</p> <p>1. Roboty drogowe:</p> <p>Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (609,4 m²), zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (241,05 m²), ścieki uliczne z kostki betonowej (189 m²), nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych (644,1 m²)</p> <p>2. Roboty kanalizacyjne:</p> <p>Kanały z rur PCV 160 mm (58,5 m), kanały z rur PCV 315 mm (139,5 m), kanały z rur PVC 400 mm (55 m), studzienki uliczne (12 szt.), studnie rewizyjne z kręgów betonowych (9 szt.)</p> <p>umowa podstawowa URN.7013.342.2.2012 z dnia 07.02.2012 (brutto: 364.550,52) oraz umowa na roboty dodatkowe z dnia 31.05.2012 (brutto: 29.461,16).</p>		
				<p>Investycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31 marca 2013 r. Wykonawca BUDRO A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje POB „Szczecinek, ul. Piotra Skargi.</p> <p>Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PROFIL BIS sp.z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra. Termin wykonania 20.12.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, naliczone zostaną naliczone kary umowne do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Środki finansowe w kwocie 30.750,00 umieszczone w planie wydatków niewygasających.</p>	300 000	300 000
			<p>2. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II</p>		300 000	
			<p>3. Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera</p>		32 000	30 750
			<p>4. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej</p>		50 000	48 585

				Środki finansowe w wysokości 48.585,-zł zamieszczone w planie wydatków niewygasających.
				Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Biuro Inżynierskie DAMART J. Kraśniański i Wspólnicy sp.j. ul Czorsztyńska 39 A/5, 71-201 Szczecin. Termin wykonania 30.06.2013r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Środki finansowe w wysokości 48.585,-zł zamieszczone w planie wydatków niewygasających.
		86 000	51 291	<p>5. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska</p> <p>Investycja zakończona.. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a.</p> <p>Wykonano następujący zakres prac:</p> <p>1. Roboty drogowe:</p> <p>Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (820 m2), ścieki szer. 20 cm z kostki brukowej 8 cm czarnej (30 m2), nawierzchnie miejsc postojowych z płyt ażurowych MEBA (210 m2), nawierzchnie chodnika z kostki brukowej 8 cm (20 m2)</p>
		165 000	164 856	<p>6. Przebudowa ul. Łowickiej</p> <p>Kwota brutto: 164.855,62 zł</p> <p>Projekt przebudowy w trakcie realizacji.</p> <p>Wykonawca : Aleksander Oferzyński, ul. Mieszka I-go 5a, Koszalin. Aneksowano termin wykonania projektu do dnia 31.05.2013 r. w związku z przedłużającymi się procedurami – koniecznością odtworzenia granic pasa drogowego i wydłużającym się terminem uzyskania mapy do celów projektowych</p> <p>Środki finansowe w kwocie 40.467,-zł zostały umieszczone w planie wydatków niewygasających.</p>
		50 000	40 467	<p>7. Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagózd-Zajezerze</p> <p>Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim po 50 %. Termin zakończenia 31 stycznia 2013 r. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni chodnika w</p>
		40 000	40 000	<p>8. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej</p>

						Termin realizacji zadania został aneksem przesunięty na 12.02.2013r. w związku z wnioskiem wykonawcy informującym o konieczności dokonania uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zadanie umieszczono w planie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2013r.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	65 000	65 264		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.				
		1.Zakup programu komputerowego, komputerów i drukarek do realizacji zadań Gminy wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	40 000	35 774		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻ.	14 740	4 740		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				Zadanie zlecone umową z dnia 08.11.2012r dla firmy „Agro-Projekt”s.c. Grzegorzówka Jacek i Grzegorzówka Józef, ul. Hallera 14, 89-400 Sepólno Krajeńskie. Koszt projektu: 13 530,00 zł. Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji: 29.03.2013r.
		1.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagorz	10 000			
	75495	Pozostała działalność	4 740	4 740		
	6050	Wydatki inwest.jednotek budżetowych	4 740	4 740		
		1.Rozbudowa monitoringu miejskiego	4 740	4 740		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 716,50	600 663,00		
	80101	Szkoły podstawowe	566 716,50	523 170,00		
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 90.000,-zł)Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	46 897,50	43 855,00		

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 897,50	43 855,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 66.106,-zł) Szkoła Podstawowa w Nętnie	11 390		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 429	479 315	Wykonawcą dok. projektowo – kosztorysowej i realizacja inwestycji zajmowała się firma: FENSTER S.C., ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz. Umowa znak URN.271.13.U1.2012.X z dnia 27.08.2012r. Protokół odbioru z dnia 01.10.2012r. W ramach inwestycji powstał plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową w kolorze pomarańczowym 139,25,00m ² , w kolorze niebieskim 19,50 ² i nawierzchni trawiastej 94,06 m ² . Plac zabaw składa się z : zestawu zabawowego (wieża bez daszku, wieża z daszkiem, zjeżdżalnia, pomost ruchomy, pomost linowy, trap koci grzbiet, drabinka wejściowa, rura strażacka), przelotni prostej linowej, urządzenia – sprężynowa koniczyna, tablicy, 2 szt łąwek betonowych , kosza na śmieci i regulamini.
	1.Budowa placu zabaw przy SP w Mielniku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	126 200	124 123	
	2.Budowa placu zabaw przy SP w Nętnie (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	9 229		20.04.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej – wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Mietek, ul. Racławicka 3/30, Złocieńiec , za kwotę 5 000,00 zł.- dokumentacja w sprawie Roboty zrealizowało : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH Henryk
	3.Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	63 000	49 970	

				<p>Krzywicki, ul. Krótka 3/3, Drawsko Pomorskie – koszt remontu 44.266,85 Protokół odbioru z dnia 24.08.2012 r. W ramach inwestycji wykonano prace ogólnobudowlane - wymiana stolarki drzwiowej – 4 szt. wymiana posadzki w pomieszczeniach łazienek na I piętrze przynależnych do powstałego punktu przedszkolnego i biblioteki. Licowanie ścian płytkami w łazienkach . wymieniono instalacje wod – kan i elektryczna.</p>		
				<p>02.05.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej– wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30, Złocieniec , za kwotę 10 000,00 zł.- dok. Roboty zrealizowało : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3/3, Drawsko Pomorskie – koszt remontu 56 684,03 Protokół odbioru robót z dnia 24.08.2012 r. W ramach inwestycji wykonano prace ogólnobudowlane - wymiana stolarki drzwiowej – 7 szt. i stolarki okiennej – 5 szt wymiana posadzki. Licowanie ścian płytkami w łazienkach . wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjną i elektryczną.</p>	67 264	
				<p>Roboty zrealizowane przez Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki, ul. Obr. Westerplatte 2a, Drawsko Pom. Termin zakończenia 30.09.2012 r. Koszt wykonania 168.567 zł. Protokół odbioru z dnia 10.10.2012 r. W ramach inwestycji powstały w budynku SP : szatnia dziewcząt o pow. 39,34 m², łazienka dziewcząt o pow. 16,66 m², szatnia chłopców o pow. 17,95 m², łazienka chłopców o pow. 16,22 m², toaleta dziewcząt o pow. 5,31 m², toaleta chłopców o pow. 4,72 m².</p>	168 567	
				<p>4.Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1</p>	71 000	
				<p>5.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I</p>	169 000	

					W celu wykonania dokumentacji budowlanej hali, zlecono w dniu 22.06.2012 r. wykonanie dokumentacji geologicznej – wykonawca : Andrzej Mazurkiewicz Zakład Geologiczny , ul. Dmowskiego 22, Koszalin. Koszt 1 919,00 zł. Termin realizacji 03.07.2012 Umową nr. URN.2012.24.VI z dnia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ARCH PLUS S.C. Blaschke, Łañcuchowski , ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin. Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę : 30.04.2013r.	1 919			
			2 000		Zadanie zostało wykonane przez firmę BUDRO A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie. Protokół odbioru z dnia 19.12.2012 r.	67 472			
			72 000		Przedškola	71 523			
			72 000		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	71 523			
					1.Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego				
			72 000			71 523			
			6 000,00		Gimnazja	5 970,00			
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

			1. Budowa ogrodzenia (pergoli) - zagospodarowanie parkingu przy wjeździe do szkoły	6 000	5 970	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 777,00	36 777,00	
	85395		Pozostała działalność	36 777,00	36 777,00	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	36 777,00	36 777,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	31 260,45	31 260,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	5 516,55	5 517,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	714 250,00	612 332	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 850,00	478 225,00	
			Inwestycyjne	562 850	478 225	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
						Wybudowano separator i piaskownik przy ul. Podmiejskiej w Drawsku Pom.
						Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą było „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzeja Kaczyńskiego ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie
						W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane wcześniej trudności w wykonaniu, co spowodowało wystąpienie robót dodatkowych, w związku z czym przesunięty został termin zakończenia zadania o 20 dni.
			1. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	80 000	79 919	
						Ze względu na małą głębokość posadowienia tej kanalizacji i możliwość przemarzania, należało obniżyć kolektor sanitarny łącznie z wymianą studni rewizyjnych. Prace wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych Jadwiga Stankiewicz z Drawska Pomorskiego. Data odbioru robót 22.08.2012 r.
			2. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego	15 000	14 510	
			3. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pom.	40 000	10 947	
						Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ABRYS Technika Sp. z o.o. Ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. Termin realizacji

					30.11.2012r. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego.
					<p>Inwestycja zakończona.. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Umowa nr URN.272.9.U1.2012.X z dnia 18.06.2012 r. Kwota brutto: 79.573,18</p> <p>W ramach zadania wykonano: Kanały z rur PVC 150 mm (23,8 m), Kanały z rur PVC 315 mm (53,5 m), kanały z rur PCV 500 mm (11,2 m), studnie rewizyjne (4 szt., studzienki uliczne (3szt.), separator lamelowy PSW Lamela 40/400 (1 szt.),</p>
			80 000	79 581	<p>Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET ul. Koszalińska 74A/7 78-400 Szczecinek. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.04.2013 r. Zadanie umieszczone w WPF.</p>
			230 000	200 000	<p>Inwestycja zakończona . Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Umowa nr URN.272.9.U1.2012.X z dnia 18.06.2012 r. W ramach zadania wykonano: przyłącza wodociągowe z rur o śr. 40 mm (143,6 m), rurociągi o śr. 25 mm (86 m), wodomierze skrzydełkowe (28 szt.), , rurociągi o śr. 110 mm (215m).</p>
			93 000	92 345	<p>Wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych. Wykonawcą aktualizacji była firma Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jarosław Waszkiewicz z Zagrodzu.</p>
			1 000	923	<p>Zadanie to nie było realizowane przez Gminę Drawsko Pomorskie ze względu na przejęcie realizacji tego zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim. Zadanie zostało wykonane.</p>
			13 850		

2. Piłkarzyki		4 700	10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		10 000	
	1. Budowa skateparku - projekt		10 000	
	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży		10 000	1 730
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo		10 000	1 730
	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży		370 000	353 010
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno		370 000	353 010

Ze względu na niewystarczające środki finansowe, zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego skateparku i zagospodarowania terenu w obrębie ul. Gajowej i rzeki Drawy przesunięto na początek roku 2013.

W lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 1 722,00 zł.
04.04.2012r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie inwestycji – M Budownictwo Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę -365 135,49 zł. Termin zakończenia inwestycji 22.02.2013 r. Na podstawie stwierzonego zaawansowania robót można wnioskować, że zakończenie tego zadania nie będzie możliwe w terminie umownym. Zadanie zmieszczone w WPF.

W lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 1 722,00 zł.
04.04.2012r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie inwestycji – M Budownictwo Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę -365 135,49 zł. Termin

