

## III. Zadania inwestycyjne.

Tabela nr 23

l.p.	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2006r.	Stopień realizacji
1	ul. Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	6.183	Opracowano projekt budowlany Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
2	Budowa ul. Jeziornej i parkingu	80.717	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
3	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	104.045	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
4	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata-Kossaka	100.572	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
5	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Lowicka (w tym kredyt 321.000,-zł)	349.402	Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk oraz kanalizację deszczową na odcinkach: Śląska – Warmińska i Warmińska – Kaszubska
6	Realizowanie inwestycji drogowych w ramach porozumień	8.982	Przełożono nawierzchnię na pl. E. Orzeszkowej (dojazd do hali sportowej – na pow. 260m <sup>2</sup> , przełożono chodnik przy ul. Piłsudskiego – na pow. 88m <sup>2</sup> )
7	Budowa chodnika w ul. Sadowej	55.476	Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Złocienieckiej do bloków wielorodzinnych.
8	Budowa drogi i chodnika ul. Miodowa (w tym kredyt 186.291,-zł)	188.294	Wybudowano nawierzchnię ulicy i chodnika z kostki betonowej typu polbruk wraz z mijanką i miejscami postojowymi,
9	Budowa drogi dojazdowej od ul. Złocienieckiej do budynku komunalnego przy ul. Sadowej	116.322	Wybudowano jednostronny chodnik wzdłuż drogi osiedlowej, wykonano poszerzenie nawierzchni bitumicznej.
10	Odbudowa drogi Jankowo-Jankowo Małe (zadania realizowane wspólnie z ANR – 133.089,-zł)	180.000	Wypełniono ubytki w podbudowie, w nawierzchni bitumicznej i zamknięto ją podwójnym powierzchniowym utwaleniem, wybudowano mijankę.
11	Budowa drogi w m. Konotop	3.264	Został opracowany projekt.
12	Budowa chodnika w ul. Okrzei – kredyt 215.680,-zł	243.195	Wybudowano jednostronny chodnik na odcinku od ul. Jeziornej oraz dwóch parkingów:

			- przy stadionie i przy euroboisku.
13	Budowa chodnika w m. Żółte – w tym kredyt 48.804,-zł	<b>52.060</b>	Wybudowano jednostronny chodnik na odcinku od drogi wojewódzkiej do końca zabudowań we wsi.
14	Budowa chodnika w m. Linowno – w tym kredyt 35.751,-zł	<b>38.404</b>	Wybudowano jednostronny chodnik na brakującym odcinku (do końca zabudowań) przy drodze Linowno-Suliszewo)
15	Przebudowa chodników w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej – w tym kredyt 94.320,-zł	<b>97.332</b>	Wymieniono (obustronnie) nawierzchnię chodnika w ulicy Kaliskiej na odcinku od ul. Złocienieckiej do ul. Bydgoskiej.
16	Budowa ul. Spokojnej I etap- kredyt 150.000,-zł	<b>163.432</b>	Przebudowano istniejący i wybudowano nowy chodnik przy ulicy na odcinku od ul. Ogrodowej do 512 m ulicy. Kontynuacja nastąpi w 2007 roku
17	Budowa nawierzchni drogi do Gajewa I etap	-	Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania unieważniono – nie wpłynęła żadna oferta – w 2006 r. zrezygnowano z zadania.
18	Przebudowa chodnika w Gudowie- kredyt 25.428,-zł	<b>25.929</b>	Przebudowano jednostronny chodnik przy drodze do ośrodka RELAX, na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plażę wiejską.
19	Budowa obwodnicy w m. Zagózd	-	Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania unieważniono – nie wpłynęła żadna oferta – zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r.
20	Budowa zjazdów i poszerzeń w ul. Matejki	<b>13.845</b>	Ułożono nawierzchnię na poszerzeniu jezdni i na dwóch zjazdach na łącznej powierzchni 130,78 m <sup>2</sup> .
21	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego (inwestycja wieloletnia - kredyt 2.250.000,-zł)	<b>3.274.458</b>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 24.10.2006r. Wykonano budynek 48 rodzinny czteroklatkowy, o powierzchni użytkowej 2.149,60 m <sup>2</sup> i kubaturze 9.240,08 m <sup>3</sup> . Zasiedlono w IV kwartale 2006r.
22	Adaptacja budynku byłych Fabryk Mebli przy ul. Obr. Westerplatte 7a	<b>247.826</b>	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, murowe, zbrojeniowe, zamontowano stolarkę okienną, wykonano dach, klatkę schodową i prace budowlane w sąsiednim budynku. Kontynuacja nastąpi w 2007 roku.
23	Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Złocienieckiej 31B	<b>6.031</b>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 10.10.2006r. Wykonano odwodnienie ściany szczytowej budynku w ilości 26 m z rury drenarskiej o średnicy 145 mm.

24	Budowa budynków gospodarczych dla mieszkańców budynku przy Pl. Orzeszkowej 2 i 2a	<b>1.191</b>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 29.08.2006r. Wykonano budynek gospodarczy z 8 pomieszczeniami. Powierzchnia użytkowa budynku 109,60 m <sup>3</sup> , kubatura budynku 371,20m <sup>3</sup>
25	Program – GMINA 2	<b>32.500</b>	Częściowa zapłata za wdrożenie programu Gmina 2 zakupionego w ZETO Koszalin. Zapłata została rozłożona na 36 rat płatnych w okresach miesięcznych począwszy od października 2005 roku.
26	Sprzęt komputerowy	<b>19.989</b>	Zakupiono kopiarke cyfrową oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
27	Budowa garaży OSP Linowno	<b>1.708</b>	Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.708 zł
28	Monitoring na terenie miasta – rozbudowa	<b>19.999</b>	Przeprowadzono modernizację urządzeń do monitoringu wizyjnego dwóch obiektów na terenie miasta, t.j. Pl.Konstytucji i boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy SP oraz zamontowano rejestrator cyfrowy w pomieszczeniu dyżurnym KPP w Drawsku Pomorskim
29	Urządzenie wielofunkcyjnych boisk szkolnych na terenie wiejskim	<b>1.220</b>	Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na teren okalający SP w Nętynie na potrzeby wykonania projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego
30	Budowa przyłącza gazowego do budynku SP. w m Zarańsko	<b>2.935</b>	Opłata za przyłącze gazowe w wysokości 2.935 zł
31	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku SP w Suliszewie	<b>44.836</b>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-10-25 Wykonano przyłącze wodociągowe PE śr. 50 mm – 361mb
32	Zakup 5 komputerów do SP Zarańsko	<b>12.990</b>	Zakupiono komputery do Sali komputerowej.
32	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum (kredyt – 1.517.261,-zł)	<b>2.597.582</b>	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 14.06.2006r. Wykonano salę sportową wraz zapleczem i łącznikiem o powierzchni użytkowej 1.760,50 m <sup>2</sup> i kubaturze 14.986,75 m <sup>3</sup>
33	Zakup sprzętu i wyposażenia stołówki w Gimnazjum	<b>4.623</b>	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków bliźniaczą. Przekazano do dyspozycji Gminazjum.
34	Zakup sprzętu i wyposażenia stołówki w SP Mielenko Drawskie	<b>10.980</b>	Zakupiono patelnię elektryczną oraz obieraczkę do ziemniaków. Przekazano do dyspozycji SP Mielenko Drawskie.
35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	<b>537.340</b>	Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 2005-12-30. Wykonano sieć kan. sanitarnej:

	(inwestycja wieloletnia)		- śr. 160 mm – 510 mb - śr. 200 mm – 3.493 mb
36	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata (inwestycja wieloletnia) w tym kredyt BOŚ 220.000,-zł, WFOŚiGW – 500.000,-zł	<b>1.042.577</b>	Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 2006-04-28. Wykonano sieć kan. sanitarnej: - śr. 160 mm – 843 mb - śr. 200 mm – 2.878 mb - śr. 250 mm – 459 mb
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej – w tym kredyt BOŚ 213.144,-zł	<b>214.901</b>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-08-11. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 - 250 mm – 881mb
38	Budowa kanalizacji sanitarnej Rydzewo-Zarańsko	<b>81.089</b>	Projekt budowlany w trakcie realizacji - umowa z dnia 2006-06-06. planowany termin zakończenia 2007-03-30
39	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	<b>44.616</b>	Wykonano separator z piaskownikiem na wylocie sieci deszczowej przy ul. Brzozowej. Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-10-06. Koszt wykonania 44.616 zł + 45.000 zł z planu finansowego na zadania nie wygasające z upływem roku 2005.
40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	<b>357</b>	Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku środków finansowych
41	Budowa sieci kanalizacji Mazurska-Lubuska-Wielkopolska	<b>3.880</b>	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
42	Budowa sieci wodnej wraz z przył. w ul. Krótkiej, Startogrodzkiej, Marynarskiej	<b>360</b>	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
43	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta- ul. Słoneczna i ul. Rodakowskiego	<b>8.000</b>	Wykonane zostały dokumentacje budowy oświetlenia przy ul. Słonecznej i ul. Rodakowskiego za łączną kwotę 8.000 zł
44	Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Okrzei, projekt+wykonanie	<b>13.000</b>	Wykonano okablowanie oraz zainstalowano dwa punkty oświetlające parking przy stadionie miejskim przy ul. Okrzei. Koszt 13.000 zł.
45	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	<b>51.642</b>	Wyposażono place zabaw w m.Oleszno, Woliczno, Zagozd oraz nad jez.Okra; doposażono plac zabaw w Parku Chopina
46	Budowa infrastruktury technicznej przy Pl. Starogrodzka- Podmiejska	<b>112.656</b>	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
47	Budowa przyłącza gazowego do budynku kawiarni nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej	<b>4.270</b>	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku kawiarni nad jez. Okra wyniosła 4.270 zł. Przyłącze wykonała WSG Oddział Zakład Gazowniczy w

			Koszalinie Rozdzielnia Gazu w Drawsku Pomorskim
48	Samochód osobowo-ciężarowy dla ZUK	<b>72.187</b>	Zakupiono w trybie zapytania o cenę samochód marki Lublin za kwotę 72 187,40zł.
49	Beczka do przewozu wody pitnej dla ZUK	<b>9.970</b>	Przekazano do dyspozycji ZUK.
50	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie -środki własne koszty nie kwalifikowane 86.206,-zł -środki własne koszty kwalifikowane 43.898,-zł -dotacje Sektorowy Program Operacyjny – Urząd Marszałkowski Szczecin 302.967,20 zł.	<b>332.072</b>	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
51.	Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina	<b>12.752</b>	
52	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie ul. Okrzei w ramach projektu Euroboisko (WPI 2005/06) w tym kredyt 1.499.000,-zł. - środki własne niekwalifikowane 147.878,-zł. -środki własne kwalifikowane +10% z budżetu państwa – łącznie 694.604,-zł - (WPI 2005/06) środki ZPORR 717.500,-zł	<b>1.559.982</b>	Zrealizowano : 1.Umowa podstawowa 1 412 104,00 zł „UNIPOL” Szczecin 2.Umowa na roboty dodatkowe 82 945,45zł, 3.Nadzór 3 629,84 zł 4.Pozostałe (provizja, odsetki bankowe, przyłącze energetyczne) – 61.303,-zł Pozostało do zrealizowania w 2007 r. 1.Umowa podstawowa 417 336,50 zł. 2.Nadzór 3.Przyłącze energetyczne II rata
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU 2006 ROKU</b>	<b>12.207.973</b>	
	<b>Środki na zadania inwestycyjne zblokowane w 2005r.</b>		
1.	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej (projekt)	-	Projekt budowlany opracowany – oczekuje pozwolenia na budowę. Nie zapłacono. Zapłata nastąpi w 2007 roku.
2.	Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Sadowej	173.422	Wybudowano nawierzchnię drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku komunalnym przy ulicy Sadowej oraz nawierzchnię chodnika.
3.	Przełożenie ciągu pieszojezdnego w ul. Matejki	128.213	Przebudowano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego w ul. Matejki z płyt betonowych 50x50x7 na kostkę betonową polbruk na podbudowie.

4.	Budowa chodnika ul.Sadowa	2.500	Zapłacono za projekt – Wykonawca Kot Złocieniec
5.	Budowa budynku gosp.Pl.Orzeszkowej 2 i 2a	48.500	Wykonano. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Worona Drawsko Pom.
6.	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	46.990	Zakup samochodu Citroen Berlingo 46 990,00 zł
7.	Przyłącze gazowe do bud.SP Zarańsko oraz budowa wewnętrznej instalacji w lokalu mieszkalnym znajdującym się w tym budynku	10.500	Wykonano wewnętrzną instalację gazową, przebudowano instalację c.o., zamontowano piec gazowy. Łączna kwota wykonania 11.080 zł.
8.	Budowa Sali przy Gimnazjum	81.272	Zapłacono Andrewex – 56.512,-zł, Struktura – 9.760,-zł, zakup maty gimnastycznej – 15.000,-zł.
9.	Budowa kanal. deszczowej Kaliska-Poznańska-Moniuszki-Projekt	12.145	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
10.	Budowa sieci wodoc. na Pl. Gdańskim-projekt	4.823	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
11.	Budowa sieci kanal. sanit. na Pl. Gdańskim – projekt	8.900	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
12.	Budowa sieci kanalizacji sanit.w ul. Grunwaldzkiej – projekt	6.466	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
13.	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	3.001	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
14.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rydzewo oraz sieci kanal. Łąbędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo – projekt bud.	65.930	Z powodu niekorzystnych warunków geotechnicznych zrezygnowano z projektu oczyszczalni ścieków w Rydzewie. Kontynuowane są prace projektowe nad siecią kanalizacyjną w m. Łąbędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo.
15.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11PP	2.910	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drawsko –Woliczno	18.396	Ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy zakończenie projektu budowlanego sieci kan. przesunięte na czerwiec 2007r.
17.	Budowa sieci wodociągowej Drawsko – Woliczno	64	Ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy zakończenie projektu

			budowlanego sieci kan. przesunięte na czerwiec 2007r.
18.	Budowa sieci kan. sanit. w m. Linowo z przył. – wzmocnienie pot. turystycznego w gminach Pojezierza Drawskiego	60.142	Inwestycja odebrana i zakończona.
19	Budowa separatora w kanalizacji deszczowej ul. Brzozowa	45.000	Zakończono.
20	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta – oświetlenie ul. Słowiańska projekt	3.416	
21	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie	17.900	Zadanie zrealizowano wraz ze środkami ujętymi w budżecie 2006 roku
21	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pom i utworzenie w nim muzeum /proj. bud. i wyposaż./	52.000	Wykonanie dokumentacji Wanda Grodzka Gdańsk
	Spichlerz w Jankowie – zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją /wspólnie z ANR/	36.554	2.000,-zł – zapłacono za prąd, 34.554,-zł – wykonano częściowe zabezpieczenie obiektu. Wykonawca UZO Chojnacki Drawsko Pom.
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZABLOKOWANYCH Z BUDŻETU 2005 ROKU</b>	<b>829.044</b>	