

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek przedszkola

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul.Bolesława Chrobrego 4A, 78-500 Drawsko Pomorskie
jednostka ewidencyjna: 320302_4 Drawsko Pomorskie miasto
dz.nr 389/10, obr.0011, Drawsko Pomorskie

OPRACOWANIE:

- 1) kotłownia gazowa
- 2) instalacje technologiczne

INWESTOR:

Gmina Drawsko Pomorskie
ul.Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

OPRACOWAŁ:

Łukasz Bawarski
ul.Grunwaldzka 3/20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Wrzesień 2019r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje przebudowę kotłowni gazowej w budynku przedszkola przy ulicy Bolesława Chrobrego 4A w Drawsku Pomorskim.

Kolejność realizacji robót:

- demontaż starych kotłów gazowych;
- demontaż czopuchów odprowadzenia spalin;
- demontaż instalacji technologicznych;
- demontaż podejść gazowych pod stare kotły;
- demontaż starych wkładek ze stali kwasoodpornej;
- montaż kaskady kotłów gazowych;
- montaż rozdzielaczy na obiegi grzewcze;
- montaż instalacji technologicznych w kotłowni;
- montaż układu powietrzno-spalinowego;
- montaż automatyki.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- budynek przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- przyłącze gazowe.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- rozszczelnienie istniejącej instalacji gazowej;
- porażenie prądem od instalacji elektrycznych;
- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych;
- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych;
- rozszczelnienie przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych;
- roboty wykonywane na wysokości.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z:

- harmonogramem i zakresem robót;
- zagadnieniami BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych;
- planowanymi do użycia maszynami, urządzeniami i sprzętem;
- możliwymi do wystąpienia zagrożeniami bezpieczeństwa;
- zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- koniecznością stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad:

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta;
- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku;
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich;
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi;
- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników;
- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów.

OPRACOWAŁ:

.....
(podpis)
mgr inż. Łukasz Bawarski
ZAP / 0066 / POOS / 08